ZADANIA INWESTYCYJNE Z 2025RM REALIZOWANE PRZEZ RID

Stanowisko RID		Nazwa zadania	Koszt wg. proj.budżetu na 2025r.()	Stan realizacji zadania na 01.01.2025	Uwagi i inform. robocze	Planowany harmonogram na 2025											
						Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październ.	Listopad	Grudzień
III																	
	1	**Budowa ul. Poziomkowej**	400 000	Dokumentacja	Trwa przetarg na realizację, umowa IX.25r.						Przygotowanie przetargu na realizację	Przetarg	Przetarg/umowa na realizację	Realizacja zadania	Realizacja zadania	Realizacja zadania	Realizacja do lipiec 2026r.
	2	**Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Barlinku**	4 150 000	Umowa z wykon. I Ispekt.	Jest umowa na dofinasowanie- Polski Ład, VII.25 pozwolenie na budowę PSZOK, zgłoszenie droga, wodociąg - szacowany termin Dec celu sierpień, listopad pozwolenia,	Realizacja dokumentacji przez wykon.	Realizacja dokumentacji przez wykon.	Realizacja dokumentacji przez wykon.	Realizacja dokumentacji przez wykon.	Realizacja dokumentacji przez wykon.	Realizacja dokumentacji przez wykon.	Realizacja zadania	Realizacja zadania	Realizacja zadania	Realizacja zadania	Realizacja zadania	Realizacja do VIII.2026r.
	3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Mostkowie	1 386 000	Audyt.	Jest audyt i wniosek o dofinansowanie - brak dofinansowania - do analizy projektr budżetu 2026r.			Inwestycja wycofana z budżetu									
	5	**Remont ul. Przemysłowej w Barlinku.**	73 000	Zlecona dokumentacja	Jest dokum entacja bud. I zgłoszenie, w tarcie org.ruchu i wykonawcza, realizaowana jest dok. Doświetlenia przejść, planowany wn. O dofin. Do 28.08.2025r.				Przetarg na dokumentację i umowa	Opracowanie projektu i dokumentacji	Opracowanie projektu i dokumentacji	Opracowanie projektu i dokumentacji	Wniosek o dofinansowanie (FZ)			Przygotowanie przetargu na realizację	Przetarg
	6	**Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym w Barlinku (zadanie remontowe)**	92 000	Zlecona dokumentacja	zawarta umowa na dokumentację - R. Ostraszewski.						Przetarg na dokumentację i umowa	Opracowanie projektu i dokumentacji	Opracowanie projektu i dokumentacji	Opracowanie projektu i dokumentacji	Opracowanie projektu i dokumentacji	Opracowanie projektu i dokumentacji	Zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia
		Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim - II etap *(ścieżka pieszo rower.)*		Decyzja celu publicznego	Planowana zmiana w budżecie dot. zlecenia PFU i koncepcję projektową wraz z odwiertami po trasie, złożony wniosek do KOWR przejęcie dz. 729/14 i 729/15.									Przetarg na dokumentację i umowa	Opracowanie projektu i dokumentacji	Opracowanie projektu i dokumentacji	Opracowanie projektu i dokumentacji
V																	
	1	**Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie**	2 645 000	Inwestycja w trakcie realizacji		Realizacja zadania	Realizacja zadania	Realizacja zadania	Realizacja zadania	Realizacja zadania	Realizacja zadania	Realizacja zadania	Zakończenie i rozliczenie zadania				
	2	**Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku (odc.VII przy BOK)**	163 000	Dokumentacja	Brak dofinansoweania, dalsze poszukiwania, do analizy projektu budżetu 2026r.	Rozpatrywanie wniosku o dofinansowanie (nie uzyskano)											
	3	**Zagospodarowanie terenu przy zespole kąpieliska miejskiego w Barlinku**	150 000	konkursowe prace	Ogłoszony przetarg na dokumerntację, realizacja dok. IX.2026r.			Weryfikacja dokuemntacji	Weryfikacja dokuemntacji	Przygotowanie przetargu na realizację	Przetarg na dokumentację	Przygotowanie 2 przetargu na realizację	Przetarg na dokumentację	Zawartcie umowy opracowanie projektu i dokumentacji	Opracowanie projektu i dokumentacji	Opracowanie projektu i dokumentacji	Opracowanie projektu i dokumentacji
	4	**Rewitalizacja zabytkowego zespolu kąpieliska miejskiego w Barlineku**	150 000	Inwent. Obiektu	umowa na dokumentację do kwietnia 2026r.		Przetarg na dokumentację	Przetarg na dokuemntację i realizacja	Umowa na projekt i dokumentację	Opracowanie projektu i dokumentacji	Opracowanie projektu i dokumentacji	Opracowanie projektu i dokumentacji	Opracowanie projektu i dokumentacji	Opracowanie projektu i dokumentacji	Opracowanie projektu i dokumentacji	Opracowanie projektu i dokumentacji	Opracowanie projektu i dokumentacji
	5	**Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku**	500 000	Dokumentacja	Ministerstwa Sportu - "Sportowa Polska 2024" Przyznane dofinansowanie. Realizacja 2026r.	Rozpatrywanie wniosku o dofinansowanie				Decyzja o dofinasowaniu		Weryfikacja dokuemntacji	Weryfikacja dokuemntacji	Przygotowanie przetargu na realizację	Przetarg na dokumentację	Opracowanie projektu i dokumentacji	Opracowanie projektu i dokumentacji
		Mostkowo przebudowa wjazdu na dr.wewn. (działka 124 od dr. 105/1 do dr. z płyt betonowych 133/5) odc.	130 000		Zadanie zlecone i zrealizowane				Przygotowanie opisu zakresu realizacji	Zlecenie realizacji/umowa na realizację	Realizacja zadania	Realizacja i rozliczenie zadania					
		Przebudowa odcinka drogi gminnej w Mostkowie *(działka 124 do dr. z płyt betonowych dz. 133/5, dł ok.90m)*	125 000	Zlecona dokumentacja							Przygotowanie zecenia na realizację dokumentacji	Przetarg na dokumentację	Zawartcie umowy opracowanie projektu i dokumentacji	Opracowanie projektu i dokumentacji	Zlecenie realizacji/umowa na realizację	Realizacja zadania	Realizacja i rozliczenie zadania
VII																	
		Przebudowa drogi gminnej w Dzikówku i Moczkowie (ul.Prosta)	150 000	Dokumentacja w trakcie realizaci	Wykonawca dokumentacji jest opóźniony w realizacji dokumentacji	Opracowanie projektu i dokumentacji	Opracowanie projektu i dokumentacji	Opracowanie projektu i dokumentacji	Opracowanie projektu i dokumentacji	Zakończenie real. Dokumentacji	Pozwolenie na bud.	Wykonawca jest opóźniony w realizacji zadania					
		Budowa ul. Źródlanej w Moczkowie	1 100 000	Inwestycja w trakcie realizacji	Zadanie zakończone w trakcie rozliczenia	Realizacja zadania	Realizacja zadania	Realizacja zadania	Realizacja zadania	Realizacja zadania	Realizacja zadania	Realizacja zadania	Realizacja zadania, zakończenie				
		Program Modernizaji Placów Zabaw	300 000		Złożony wniosek o dofinasowanie do Leadera - Leśna,Płonno,Swadzim,Krzynka, Podwale - planowana zmiana zakresu			Przygotowanie zakresu realizacji dok.	Zlecenie dokumentacji i umowa	Opracowanie projektu i dokumentacji	Opracowanie projektu i dokumentacji, wniosek o dofinasowanie	Oczekiwanie na rozpatrywanie wniosku o dofinansowanie					
		Plac zabaw P-nr 2 Podwale	100 000		umowa -termin 31.08.2025r.,						Przygotowanie dokumentacji na remont placu	Zlecenie realizacji/umowa na realizację	Realizacja zadania	Zakończenie i rozliczenie zadania			
		Modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawopwej nr 1 w Barlinku w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	250 000		Złożony wniosek o dofinasowanie do Programu modernizaji tych kompleksów sportowych	Przygotowanie zakresu realizacji dok.	Zlecenie, opracowanie projektu i dokumentacji, wniosek o dofinasowanie.		Oczekiwanie na rozpatrywanie wniosku o dofinansowanie								
		Modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawopwej w Mostkowie w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	250 000		Złożony wniosek o dofinasowanie do Programu modernizaji tych kompleksów sportowych	Przygotowanie zakresu realizacji dok.	Zlecenie, opracowanie projektu i dokumentacji, wniosek o dofinasowanie.		Oczekiwanie na rozpatrywanie wniosku o dofinansowanie								
		Miejsce spotkań i rekreacji we wsi Dzikówko	5 000		Do realizacji w 2026r. Koncepcja, wniosek o decyzje o warunkach, wniosek do KOWR o nieruchomość				Przygotowanie koncepcji oraz dokumetacji do wniosku o warunki zabudowy					Wniosek o warunki zabudowy (decyzję celu publicznego)			Decyzja celu publicznego
		Budowa odcinka drogi gminnej we wsi Łubianka.	178 000	Dokumentacja i pozwolenie	Dokumentacja zakończona i rozliczona, Powiat prowadzi postepowania dot. odszkodowań za przejęte grunty.		Powiat prowadzi postepowania dot. odszkodowań za przejęte grunty										
VI																	
		"Rozświetlamy Polskę"- wymiana oświetleniowych opraw nieenergo oszczędnych na nowe oprawy oświetleniowe Led na terenie Gminy Barlinek	625 000	Umowa na realizację	Zadania zrealizowane	Realizacja zadania	Realizacja zadania	Realizacja zadania	Zakończenie i rozliczenie zadania								
		Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego - przejście dla pieszych ul. 31 Stycznia w Barlinku	42 000	Umowa na realizację z ENEA Ośw.	Realizuje Enea Ośw.	Uzgodnienie dokumentacji			Realizacja dokum entacji i uzyskanie pozwolenia na budowe przez ENEA					Realizacja zadania, zakończenie			
		Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego - doświetlenia na istn liniach ośw. Wg wybranych wniosków	35 000		wydatki bieżace, szczegółowy zakres: Rychnów 1 słup i oprawa, i Płonno 1 słup i oprawa.		Uzgodnienie zakresu zadania		Umowa na realizację (usługa) z ENEA Ośw.	Uzgodnienie i realizacja dokumentacji przez ENEA Ośw.				Wniosek i uzyskanie powolenia na budowę i realizacja zadania			
		Adaptacja obiektu budowlanego na świetlice w Brunkach	151 500	dokumentacja	Zadanie w trakcie realizacji		Aktualizacja i uzupełnienie dokumetacji			Przeprowadzenie przetargu na realizację		Umowa na realizacje zadania	Realizacja zadania	Realizacja zadania	Zakończenie i rozliczenie zadania		
		Budowa drogi Podgórze -Pustać (zakres dok. Do wniosku do FOGR)	40 000		Przygotować przekroje i kosztorys do naboru w FOGR na I kw. 2025r.	zlecenie założeń i koncepcji do wniosku o dof. FOGR	Realizacja koncepcji i wniosek o dofinansowanie FOGR		Decyzja o braku dofinansowania	Przetarg na opracowanie projektu i dokumentacji	Unieważnienie postepowania - zbyt duża kwota	2 przetarg na opracowanie projektu i dokumentacji.	Unieważnienie postepowania - zbyt duża kwota	Przygotowanie weryfikacji zakresu oraz założeń do realizacji zadnia do budżetu na 2026r.			
		Bariery na schodach do USC	6 000		Zadanie w trakcie realizacji				Przygotowanie koncepcji konstrukcji bariery		Przygotowanie zapytnia ofertowego	Zlecenie realizacji	Realizacja zadania				
ZP																	
		Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych GT-1 w miejscowości Barlinek	12 185 828	umowa z inżynierem Kontraktu	Uzyskane dofinasowanie. Zadanie w trakcie realizacji.	Przygotowanie przetargu na realizację			Przetarg na realizację zadania			Umowa na realizacjo zadania	Realizacja zadania	Realizacja zadania	Realizacja zadania	Realizacja zadania	Realizacja zadania do 30.09.2026r.
		Pozostałe planowane do realizacji w 2025r.															
		Budowa świetlicy wiejskiej w Mostkowie	100 000		Spotkanie z mieszkańcami we wrzesniu 2025r. W celu ustalenia miejsca lokalizacji i wstepnego zakresu zadania												
IV,II		**ZADANIA Z UTRZYMANIA DRÓD**															
		Budowa przystanków autobusowych w Krzynce przy drodze wojewódzkiej 156	15 000		Dotyczy dokumentacji projektowej												
		Budowa zjazdu z ul.Żytniej w Moczkowie	45 000		Umowa Madex 41500zł, termin 30.09.25R. Zadanie zrealiozowane												
		Budowa zjazdu z ul.Bukowej w Moczkowie	10 000		Zlecona dokumentacja												
		Przebudowa zjazdu na Euroboisko	45 000		Przeprowadzona została odpowiednia naprawa, przebudowa plan owna przez ZZDW												
		Rozbudowa chodnika przy ul.Św.Bonifacego do ronda	30 000		planowane zlecenie dokumentacji												